


Приложение 1
к соглашению № 88
от «09» июня 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей результативности использования субсидии в 2015 году
на объекте МКУ КДЦ «Синявино»


№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Завершение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	дата				Декабрь 2015
2	Выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Ед.				в соответствии с муниципальным контрактом. Не более 4000,00
3	Количество пользователей услугами, осуществляющимися на объекте (посетителей): МКУ "КДЦ "Синявино", пос. Синявино, ул. Лесная, д.18	Чел.	60		72	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)

Глава администрации
Синявинского городского поселения


(подпись) Мажилгус Е.А.
(фамилия, инициалы)

«31» декабря 2015 года

Руководитель финансового органа
муниципального образования


(подпись) Макаричева Е.В.
(фамилия, инициалы)

«31» декабря 2015 года



Приложение 3
к соглашению № 88
от «09» июня 2015г.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 31.12.2015 года (нарастающим итогом)
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2015 году (тыс.руб.)		Получено субсидий в 2015 году областной бюджет	Принятые в 2015 году бюджетные обязательства			Выполнение капи-тал-ных вложе-ний	Всего	Перечислено средств организациям в 2015 году		Оста-ток суб-сидий на лице-вых сче-тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (прод.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	в том числе	в том числе		контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2015 год			областной бюджет	местный бюджет			
МКУ КДЦ Синявино	4026171,98	2000000,00	2026171,98	2000000,00	ООО «Рояль Мьюзик»	№ 0145300018615000048 от 02.11.2015	4026171,98	4026171,98	4026171,98	2000000,00	2026171,98	0,00	возникновения остатка и т.д.)

Целевое использование субсидий в сумме 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей подтверждено (цифрами и прописью)

Глава администрации Синявинского городского поселения
Синявинского муниципального района
Руководитель финансового органа
Муниципального образования

Место печати

Мажушугис Е. А.
(фамилия, инициалы)

Макаричева Е. В.
(фамилия, инициалы)

«31» декабря 2015 года
«31» декабря 2015 года